

Építési (vállalkozási) szerződés 1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről **Pétervására Város Önkormányzata** (3250 Pétervására, Szabadság tér 1.; adószáma:15379353-2-10) *képviselőjében Eged István polgármester*, mint megrendelő – a továbbiakban: **Megrendelő** -

másrészről **TANKINA-BAU Kft.** (székhelye: 3142 Mátraszele, Szabadság út 114.; cégjegyzékszám: 12-09-006200; adószáma: 14765018-2-12) *képviselőjében Tankináné Oravecz Diána*, mint vállalkozó – a továbbiakban: **Vállalkozó**, Megrendelő és a Vállalkozó együttesen a továbbiakban: **Felek** –

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények; a szolgáltatás tárgya:

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló „2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről” (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelően közbeszerzési eljárást indított 2013. július 23. napján megküldött felhívással az „**ÉMOP-3.1.1-12-2013-0013 "ELSŐ LÉPÉS" - SZOCIÁLIS CÉLÚ VÁROSREHABILITÁCIÓ PÉTERVÁSÁRÁN - 1.rész: Pétervására Művelődés Háza részleges felújítása és bővítése**” tárgyú építési beruházás közbeszerzésére vonatkozóan. Az eredményesen lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján 2013. szeptember 20. napján a megbízási szerződés megkötésre került.

II.A Szerződés módosítás indokolása:

A 2013 év végi és 2014. év eleji rendkívül csapadékos, esős időjárás miatt a Művelődési Ház tetőszerkezetének felújítása jelentős késedelmet szenvedett, ezért az eredetileg tervezett, 2014.01.30.-i 70% teljesítési készülség teljesíthetlenné vált, a valós teljesítés 50 %-ot ért el. Az előzőek alapján a 2.sz. részszámla és a végszámla összegének módosítása vált szükségessé. A módosítás pénzügyi érdeksérelemmel nem jár.

III. A Szerződés módosítás tárgya:

Szerződő felek a fentiekben ismertetett indokok miatt a Szerződést az alábbiak szerint módosítják:


A Szerződés 1. sz. mellékletében szereplő Műszaki-pénzügyi ütemterv az alábbiak szerint módosul:

Számla megnevezése	Teljesítési %	Teljesítés időpontja	Számla nettó értéke Ft (A)	Elszámolt előleg Ft (B)	Számla végösszege Ft (A-B)
Előleg bekérés (10 %)		2013.11.08.	9.634.862,-		9.634.862,-
1. részszámla	30%	2013.12.02.	28.904.585,-	0	28.904.585,-
2. részszámla	50%	2014.01.30.	19.269.723,-	0	19.269.723,-
Végszámla	100%	2014.04.30.	48.174.308,-	9.634.862,-	38.539.446,-
				Összesen:	96.348.616,-


A hivatkozott Szerződés e módosítás által nem érintett részei változatlanul hatályukban fennmaradnak.

Szerződő felek e szerződés-módosítást átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Pétervására, 2014. január hó 28. nap



megbízó



TANKINA-BAU Építőipari Kft.
3142 Mátraszele, Szabadság út 114.
Adószám: 14765018-2-12
Szsz.: 10700220-49081200-51100005
Tel: 06-20/ 388-9356

Tankina

megbízott